

2023 年陇县乡村振兴示范村项目建设 专项资金事中监控评价报告

陕大可绩评字〔2024〕145 号

委托单位：陇县财政局

评价单位：陕西大可工程咨询监理有限公司

预算单位：陇县交通运输局

联系电话：0917-3800266

邮 箱：sxdake@163.com

日 期：2024 年 7 月 16 日

2023 年陇县乡村振兴示范村项目建设 专项资金事中监控评价报告

陇县交通运输局：

按照财政部《财政支出绩效评价管理办法》、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、《陇县财政局关于配合第三方评估机构做好 2024 年度重点项目预算绩效事中监控评价工作的通知》（陇财办绩〔2024〕131 号）等相关文件要求，受陇县财政局委托，陕西大可工程咨询监理有限公司成立绩效评价工作组，于 2024 年 7 月 1 日至 7 月 5 日深入项目主管部门及实施单位，通过座谈交流、查阅资料、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目主管部门自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对 2023 年陇县乡村振兴示范村项目建设专项资金绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，现将监控情况报告如下：

一、项目背景

脱贫攻坚取得全面胜利后，全面推进乡村振兴是“三农”工作重心的历史性转移。乡村振兴是乡村产业、人才、文化、生态、组织的全面振兴，是统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理的系统工程。实施乡村振兴战略工作的复杂性、我国区域发展的差异性以及各地近年乡村振兴实践的初步成效，决定了开展示范创建推动全面工作的必然性、重要性和紧迫性。因此，《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（即

2018 年中央一号文件)明确要求:到 2035 年,乡村振兴取得决定性进展,农业农村现代化基本实现。农业结构得到根本性改善,农民就业质量显著提高,相对贫困进一步缓解,共同富裕迈出坚实步伐;城乡基本公共服务均等化基本实现,城乡融合发展体制机制更加完善;乡风文明达到新高度,乡村治理体系更加完善;农村生态环境根本好转,美丽宜居乡村基本实现。

2022 年初,中共中央、国务院关于做好《2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》(即 2022 年中央一号文件)明确要求:抓点带面推进乡村振兴全面展开。开展“百县千乡万村”乡村振兴示范创建,采取先创建后认定的方式,分级创建一批乡村振兴示范县、示范乡、示范村。推进农业现代化示范区创建”。

2022 年 5 月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《乡村建设行动实施方案》也明确要求,结合“百县千乡万村”乡村振兴示范创建,统筹开展乡村建设示范县、示范乡镇、示范村创建。大力“实施农村道路畅通工程。继续开展“四好农村路”示范创建,推动农村公路建设项目更多向进村入户倾斜。以县域为单元,加快构建便捷高效的农村公路骨干网络,推进乡镇对外快速骨干公路建设,加强乡村产业路、旅游路、资源路建设,促进农村公路与乡村产业深度融合发展。推进较大人口规模自然村(组)通硬化路建设,有序推进建制村通双车道公路改造、窄路基路面拓宽改造或错车道建设。加强通村公路和村内道路连接,统筹规划和实施农村公路的穿村路段建设,兼顾村内主干道功能。积极推进具备条件的地区城市公交线路向周边重点村镇延伸,有序实施班线客运公交化改造。开展城乡交通运输

一体化示范创建。加强农村道路桥梁、临水临崖和切坡填方路段安全隐患排查治理。

近年来，陇县坚持以党建引领作为推动乡村振兴的动力引擎，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”总体要求，围绕创建国家乡村振兴示范县目标，以“三个聚焦”助力乡村振兴，推动县域经济高质量发展，以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为目标，以改善环境为基础、以提升风貌为标志、以发展产业为核心、以特色文化为内涵、以农民增收为目的，在整合优势资源、发挥集聚效应、推动县域经济、实现共同富裕等方面发挥引领带动作用，尤其在乡村振兴示范村建设方面，主动加力，加大巩固拓展脱贫攻坚成果和“五大振兴”、乡村建设、乡村治理等方面经验做法的总结提炼，开展了典型案例征集评选活动，挖掘推出了一批可复制、可推广的工作模式，以点带面推动全县乡村振兴工作取得成效。积极落实国家乡村振兴“十百千”示范工程创建任务，全面实施国家乡村振兴示范县建设，推进乡村振兴示范镇村创建，5个示范镇、15个示范村达到创建要求，打造了西北地区脱贫县乡村振兴样板。为了巩固乡村振兴成果，2023年，陇县财政局、乡村振兴局以（陇财办农〔2023〕112号）文件，又预算安排了一大批乡村振兴示范村建设项目，通过这批项目的建设，将有力推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村振兴见实效。

本报告为2023年陇县乡村振兴示范村项目建设专项资金绩效目标实现程度和预算执行进度事中监控报告。

二、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：2023 年陇县乡村振兴示范村项目建设专项资金。

2. 主管部门：陇县交通运输局

3. 实施单位：陇县交通运输局

4. 计划建设期限：2023 年 5 月至 2023 年 12 月

5. 建设地点：全县 8 个镇 24 个村。

6. 计划建设内容；本项目计划对陇县新集川、温水、天成、固关、东南、东风、城关、八渡等八个镇 24 个村（63 个标段）的道路、桥梁、挡墙等进行建设（具体内容详见附件 3）。

7. 项目建设总投资（合同总金额）：3,464.11 万元

8. 预期效益：通过项目的实施，通过建立示范村模板进行差距比对和经验借鉴，有利于示范引领和地方进行有针对性的提升和改进，可以更好地在全县范围内快速高效推进乡村振兴战略，促进农村全面进步、农业全面升级、农民全面发展，为实现现代化乡村打好基础。

（二）项目预算安排情况

2024 年 1 月 26 日，陇县财政局以《关于下达 2024 年部门预算批复的通知》（陇财办农〔2024〕6 号）文件，预算安排 2024 年项目专项资金 1,004.00 万元，详见表 1。

三、工作开展情况

（一）监控目的

对照绩效目标，检查绩效运行是否发生偏离，绩效目标完成情况是否与预期相符。及时预警并分析偏差原因，促进绩效

目标的实现。

（二）监控方法

在项目单位自我监控管理的基础上，评价组采取听取汇报、实地查看、账务核对、调取资料等方式，跟踪项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度。采用目标比较法、定量分析和定性分析相结合等方式方法，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，得出具体执行情况。

（三）绩效监控的局限性

尽管评价组在评价中力求科学性、规范性、客观性和公正性，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，加之项目量大、面广，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是由于本项目涉及面广、隐蔽工程多，项目数量和质量实施情况界定存在一定的局限性。

四、绩效监控分析

（一）项目到位资金情况

截至 2024 年 6 月底，财政部门共拨付到位年度项目专项资金 1,004.00 万元，年度预算资金到位率为 100%，详见表 1。

表 1 项目预算资金到位情况表 单位：万元

序号	项目名称	预算金额	到位金额	预算资金到位率	资金文号
1	2023 年陇县乡村振兴示范村项目建设专项资金	1,004.00	1,004.00	100%	陇财办农（2024）6 号
	合 计	1,004.00	1,004.00	100%	-

（二）项目实施进度情况

2023 年 5 月 17 日，陇县乡村振兴局、财政局以《关于下

达乡村振兴示范村基础设施项目计划的通知》(陇乡振局〔2023〕41 号)安排下达了项目建设计划任务;陇县交通运输局积极实施,2023 年 6 至 9 月份陆续完成了全部 63 个标段(8 个镇 24 个村)的招投标工作,先后确定了 63 个项目施工单位和 3 个监理单位,并及时与其签订了施工和监理合同,项目从 2023 年 6 月陆续开工建设,截至 2023 年底 63 个标段已全部完工,并陆续完了项目交工验收工作,目前正在筹备项目竣工验收、结算审计工作,以及项目竣工移交工作,详见表 2 及附件 3。

表 2 项目实施进度情况表 单位:万元

序号	项目名称	计划标段	完成标段	截至 2024 年 6 月 项目进度情况	2024 年底预计 完成情况	完成总体目 标可能性
1	2023 年陇县乡村振兴示 范村项目建设专项资金	63 个	63 个	100%	能	能
	合 计	63 个	63 个	100%	能	能

（三）预算执行进度情况

截至 2024 年 6 月底,项目 2024 年度共支出资金 1,004.00 万元,2024 年度预算执行率为 100%,详见表 3。

表 3 项目预算资金到位情况表 单位:万元

序号	项目名称	预算到位金额	支出金额	预算执行率	备注
1	2023 年陇县乡村振兴示范村项目建设 专项资金	1,004.00	1,004.00	100%	
	合 计	1,004.00	1,004.00	100%	

（四）目标实现程度

2023 年陇县乡村振兴示范村项目建设专项资金计划建设工期为 2023 年 5 月至 2023 年 12 月。项目实际于 2022 年 6 月开工建设,2023 年 12 月底已按期完成了项目 63 个标段的全部建设内容(详见附件 3)。截至 2024 年 6 月底,已完成了 2024 年预算资金支付任务。详见表 4 和附件 2、附件 3。

表 4 项目绩效目标实现程度情况表 单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	项目总目标指标值	1-6 月份执行情况	2024 年预计完成情况	2024 年底完成目标可能性
产出指标	数量指标	项目标段总数	63 个	63 个	100%	能
	质量指标	工程验收合格率	100%	交工验收	100%	能
	时效指标	工程建设完工时限	2023. 12	2023. 12	100%	能
		年度资金按时支付率（万元）	1004. 00	1004. 00	100%	有可能
	成本指标	2024 年度工程投资成本（万元）	1004. 00	1004. 00	100%	能
		项目总投资（合同总金额，万元）	3, 464. 11	1096. 00	100%	有可能
效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展情况	明显	明显	明显	能
	社会效益指标	提升村容村貌情况	明显	明显	明显	能
		改善农村人居环境条件情况	明显	明显	明显	能
		带动相关产业发展情况	明显	明显	明显	能
	生态效益指标	改善农村环境质量情况	明显	明显	明显	能
	可持续影响指标	增强农村发展后劲情况	明显	明显	明显	能
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	≥95%	能

（五）项目绩效延伸监控

本项目绩效延伸监控对象主要为 2023 年陇县乡村振兴示范村项目建设专项资金总体建设及资金使用情况，具体如下：

1. 项目预算总投资（合同总金额）

2023 年陇县乡村振兴示范村项目建设专项资金(含 63 个标段)合同总金额为 3, 464. 11 万元, 其中 63 个标段项目建设施工资金 3, 388. 31 万元, 设计监理费用 75. 80 万元, 详见表 5.

2. 财政预算安排资金

截至 2024 年 6 月底, 财政共预算安排 2023 年陇县乡村振兴示范村项目建设专项资金 3, 681. 64 万元, 详见表 6.

特别说明: 2023 年 5 月 30 日, 陇县财政局、乡村振兴局以(陇财办农〔2023〕112 号)文件下达项目资金 3, 681. 64 万元, 但 2023 年项目单位仅使用其中 92. 00 万元。2024 年以(陇财办农〔2024〕6 号)预算的 1, 004. 00 万元仍为 3, 681. 64 万元中的部分资金。因此, 项目预算资金合计仍按 3, 681. 64 万元计算。

3. 项目资金到位情况

截至 2024 年 6 月底，2023 年陇县乡村振兴示范村项目建设专项资金整体到位资金 3,681.64 万元，预算资金到位率为 100%，详见表 5。

4. 项目资金执行情况

截至 2024 年 6 月底，2023 年陇县乡村振兴示范村项目建设专项资金整体支付使用资金 1,096.00 万元，占项目预算资金的 29.77%，占项目合同总金额的 31.64%，详见表 5。

表 5-1 项目预算、到位及执行情况表 单位：万元

序号	项目名称	预算金额	到位资金	预算资金到位率	支出金额	预算资金执行率	备注
1	2023 年陇县乡村振兴示范村项目建设专项资金	3,681.64	3,681.64	100%	1,096.00	29.77%	
	合 计	3,681.64	3,681.64	100%	1,096.00	29.77%	-

表 5-2 项目总投资、预算、到位及执行情况表 单位：万元

序号	项目名称	预算金额	合同总价	支出金额	预算执行率	占合同总价的比例
1	63 个标段工程建设	3,681.64	3,388.31	1,049.00	29.77%	31.64%
2	设计、监理、检测		75.80	47.00		
	合 计	3,681.64	3,464.11	1,096.00	29.77%	31.64%

表 5-3 项目预算资金执行明细表 单位：万元

标段		中标施工单位	中标/合同价	已支付金额	支付日期
第一批	1 标段	陕西励业建设工程有限公司	708,897.30	210,000.00	2024.01.30
	2 标段	陕西锐锋建筑安装有限公司	814,012.10	730,000.00	2024.01.31
	3 标段	陕西腾辉恒业建筑工程有限公司	363,372.75	110,000.00	2024.01.30
	4 标段	中成筑宝建设工程有限公司	448,548.78	130,000.00	2024.01.30
	5 标段	陕西华锦驰建设工程有限公司	622,734.07	190,000.00	2024.01.30
	6 标段	陕西德华永亨建设工程有限公司	457,738.96	140,000.00	2024.01.30
	7 标段	陕西蓝宝缘祥建筑工程有限公司	588,853.00	180,000.00	2024.06.27
	8 标段	陕西雍胜建设工程有限公司	514,791.62	150,000.00	2024.01.30

	9 标段	陕西华荣基业建设有限公司	510,833.00	150,000.00	2024.01.30
	10 标段	陕西美耀建设工程有限公司	500,457.50	150,000.00	2024.06.27
	11 标段	陕西盛鼎鸿泽建设工程有限公司	560,005.12	170,000.00	2024.01.30
	12 标段	陕西康惠建设工程有限公司	638,102.03	230,000.00	2024.06.27
	13 标段	陕西巨睿建筑工程有限公司	638,039.85	190,000.00	2024.01.30
	14 标段	陕西恒业盈创建设工程有限公司	471,026.40	140,000.00	2024.01.30
	15 标段	陕西源泰永盛建设工程有限公司	436,555.06	130,000.00	2024.01.30
	16 标段	陕西熠鸿建设工程有限公司	792,039.18	240,000.00	2024.01.30
	17 标段	宝鸡市路健市政工程有限责任公司	1,336,866.00	400,000.00	2024.01.30
	18 标段	陕西盛邦建设工程有限公司	774,522.00	230,000.00	2024.01.30
	19 标段	陕西万象坤实业有限公司	394,018.00	120,000.00	2024.01.30
	20 标段	宝鸡泽川建设工程有限公司	415,867.99	120,000.00	2024.01.30
	21 标段	陕西众博轩尚建筑工程有限公司	502,565.37	150,000.00	2024.01.30
	22 标段	陕西鼎翰城项目管理有限公司	470,558.70	420,000.00	2024.02.02
	23 标段	陕西一城山江建设有限公司	424,906.00	130,000.00	2024.01.30
	24 标段	陕西航建建设工程有限公司	522,945.07	160,000.00	2024.06.27
	25 标段	陕西雍恒盛安建设工程有限公司	325,403.16	100,000.00	2024.01.30
	26 标段	陕西西建路桥工程有限公司	1444,888.20	430,000.00	2024.01.30
	27 标段	陕西龙昱禾薇建设工程有限公司	365,216.97	110,000.00	2024.06.27
	28 标段	陕西春鼎建筑工程有限公司	349,208.50	100,000.00	2024.06.27
	29 标段	陕西铭睿建设有限公司	824,396.95	250,000.00	2024.06.27
	30 标段	陕西卓诚建筑景观工程有限公司	618,925.20	560,000.00	2024.02.06
第二批次	1 标段	陕西德华永亨建设工程有限公司	568,290.00	170,000.00	2024.01.30
	2 标段	陕西腾辉恒业建筑工程有限公司	616,992.74	190,000.00	2024.01.30
	3 标段	陕西强典建设工程有限公司	327,510.85	100,000.00	2024.06.27
	4 标段	陕西栋霆发展建设工程有限公司	367,690.00	110,000.00	2024.01.30
	5 标段	陕西腾泽恒建设工程有限公司	477,864.00	140,000.00	2024.01.30
	6 标段	中海锐翱建设集团有限公司	395,530.31	120,000.00	2024.01.30
	7 标段	陕西东恒睿源建设工程有限公司	439,995.60	130,000.00	2024.01.30
	8 标段	陕西凯博麟建筑工程有限公司	400,453.22	120,000.00	2024.01.30
	9 标段	陕西中腾元建筑工程有限公司	381,511.55	180,000.00	2024.06.27
	10 标段	宝鸡君安建筑安装有限责任公司（第	741,046.20	220,000.00	2024.01.30

	八公司)			
11 标段	陕西峰钊源建筑工程有限公司	402,925.50	120,000.00	2024.01.30
12 标段	中建腾源（陕西）建工有限公司	410,379.28	120,000.00	2024.01.30
13 标段	陕西铭睿建设有限公司	646,806.90	190,000.00	2024.01.30
14 标段	陕西奥坤昌辛建设工程有限公司	612,969.22	180,000.00	2024.01.30
15 标段	陕西旭光建设工程有限公司	395,984.00	120,000.00	2024.01.30
16 标段	陕西亚晨建设工程有限公司	453,992.00	140,000.00	2023.11.01
17 标段	陕西源泰永盛建设工程有限公司	361,500.00	110,000.00	2023.11.09
18 标段	陕西雍州腾达实业有限公司	3470,92.00	100,000.00	2023.11.01
19 标段	陕西千鸿盛源实业有限公司	364,210.00	110,000.00	2023.11.01
20 标段	陕西金凯星建筑工程有限公司	364,250.00	110,000.00	2023.11.01
21 标段	陕西众博轩尚建筑工程有限公司	473,887.65	140,000.00	2023.11.01
22 标段	宝鸡润通达建筑工程有限公司	607,866.00	180,000.00	2024.01.30
23 标段	陕西天筑恒达建设工程有限公司	627,929.66	190,000.00	2024.01.30
24 标段	陕西腾辉盈创建设工程有限公司	351,531.69	110,000.00	2024.01.30
25 标段	陕西西建路桥工程有限公司	124,2528.20	370,000.00	2024.01.30
26 标段	陕西万象坤实业有限公司	391,800.00	120,000.00	2024.01.30
27 标段	陕西浦和建设工程有限公司	515,520.00	150,000.00	2024.01.30
28 标段	陕西建星建筑工程有限公司	702,434.58	210,000.00	2024.06.27
29 标段	陕西盛鼎鸿泽建设工程有限公司	454,814.05	140,000.00	2024.01.30
东关村	陕西强矩建筑工程有限公司	290,750.00	—	—
店子村	陕西建星建筑工程有限公司	357,500.00	—	—
菜园村	陕西澄溪盛世建筑工程有限公司	354,640.00	320,000.00	2024.6.27
坪头村	陕西盛嘉德建设工程有限公司	598,607.50	—	—
	合计	33,883,097.53	10,490,000.00	

表 5-4 项目设计、监理中标（合同）及支付情况表 单位：万元

参建单位 (设计、监理、检测)	参建标段	中标 / 合同价	已支付金额	支付日期
恒万达设计咨询有限公司	示范村项目东片区施工图设计费	175,700.00	100,000.00	2024.06.27
陕西鼎泽交通科技有限公司	示范村项目西片区施工图设计费	188,887.00	110,000.00	2024.06.27
陕西禾创项目管理有限公司	一批次 4-11 标段 16-22 标段 监理费	105,800.00	70,000.00	2024.06.27
陕西博锐特项目管理有限公司	二批次 3-9 标段 14-24 标段 26-29 标段监理费	132,600.00	90,000.00	2024.06.27

宝鸡恒远公路工程咨询服务 有限公司	一批次 1-3 标段 12-15 标段 23-30 标段 二批次 1-2 标段 10-13 标段 25 标段监理费	155,000.00	100,000.00	2024.06.27
合计		757,987.00	470,000.00	

5. 项目建设进展情况

2023 年陇县乡村振兴示范村项目建设专项资金计划建设工期为 2023 年 5 月至 2023 年 12 月。项目实际于 2022 年 6 月开工建设；截至 2023 年 12 月底已完成了全部 63 个标段的项目建设内容。截至 2024 年 6 月底，共支付使用资金 1,096.00 万元，占预算资金的 29.77%，占项目合同总价的 31.64%，预计 2024 年底有可能完成全部资金支付任务。

6. 存在问题及建议

(1) 项目前期相关资料不完善。由于项目筹备工作时间较长，期间项目单位又两次更换过管理人员，加之项目资料交接不到位，因而致使本次项目事中绩效监控评价中未看到项目前期相关资料（项目建议书、可研、勘察设计、施工许可、实施方案等等），不仅影响了本次项目事中监控评价工作，也会影响项目的后续管理。因此，建议项目单位要高度重视，做深、做细、做实项目前期工作，尤其要重视和加强项目资料管理。一方面要建立健全资料管理制度，加强资料管理工作，规范资料管理行为，认真做好资料的收集和归类工作；另一方面要建立项目资料档案，认真做好项目资料的整理、立卷、归档、保管工作，确保项目资料完整、准确、齐全，并及时归档。

(2) 预算执行率偏低。从项目单位提供的相关资料显示，截至 2023 年 12 月底已完成了全部合同（63 个标段）建设内容和建设任务；63 个标段施工及 2 个设计、3 个监理合同总金额

为 3,464.11 万元，2023 年财政下达项目资金 3,681.64 万元仅支出 92.00 万元。截至 2024 年 6 月底共支付各项资金 1,096.00 万元，占预算资金的 29.77%，占项目合同总金额的 31.64%，资金支付不及时，预算执行率明显偏低。建议项目单位应根据预算资金、项目进展和相关合同约定情况，合理安排支付计划，加快预算执行进度，及时支付项目资金，着力提高项目预算执行率。

五、绩效监控结论

2023 年陇县乡村振兴示范村项目建设专项资金安排符合党和国家相关政策法律法规规定，符合陇县经济社会发展需要，项目立项依据充分、预算资金安排较为合理，项目建设质量好，群众满意度高。项目实施可满足人民群众美好生活需要、有效改善农村村容村貌、环境质量和群众出行条件，增强农村发展后劲，实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”乡村振兴战略目标，受益面广，惠及人口多，社会效益、生态效益、可持续发展影响效果显著，项目已于 2023 年 12 底完成了全部合同（63 个标段）建设目标任务。但项目仍存在实施方案不明确、竣工验收不及时、绩效管理不到位等问题。项目合同总金额为 3,464.11 万元，预算资金为 3,681.64 万元。截至 2024 年 6 月底，项目共支出资金 1,096.00 万元，约占合同总金额的 31.64%，约占预算资金的 29.77%。预计 2024 年底有可能完成全部资金支付任务。详见表 4。

六、存在问题

（一）项目实施方案不明确。在本次绩效监控评价过程中，既看不到项目实施单位编制的较为的详实、全面，对实施工作具有指导性的项目实施方案，也看不到项目实施单位年度工作计划或工作安排，年度工作谋划不到位，安排不够周到。

（二）竣工验收不及时。项目全部 63 个标段工程已于 2023 年 12 月底完工，之后也进行了交工验收，但竣工验收不及时，不仅影响了工程项目移交工作，也影响了项目的结算审计和资金支出进程。

（三）项目绩效管理工作有待加强。项目实施单位尽管已开展了项目绩效管理工作。但仍存在着预算绩效意识薄弱，认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，指标体系建设不够科学，绩效目标设置不合理，绩效自评不够严格，绩效责任约束作用不强等问题。

七、相关建议

（一）制定项目实施方案，确保项目顺利开展。项目实施方案也叫项目执行方案，是指正式开始为完成某项目而进行的活动或努力工作过程的方案制定，是部门、单位项目能否顺利和成功实施的重要保障和依据。项目实施方案一般将项目所实现的目标效果、项目中后期的流程和各项参数做成系统而具体的方案，来指导项目的顺利进行。因此，一是建议项目实施单位在项目建设初期应组织人员，认真制定切实可行的项目实施方案，确保项目顺利开展。在制定实施方案时应充分考虑方案的科学性、合理性、可行性和项目建设中的不利因素；方案内容要尽量细致、具体，明确至具体事项、时间，牵头部门和责

任人，责任到人，以便于操作。二是项目实施单位要制订发展规划和年度工作计划，要明确发展思路、发方向、发展目标、经营策略，以及工作要点、工作安排、人员培训、要素配置、保障措施等，以利于更经济、更能合理的进行项目管理和控制，保障项目顺利进行。

（二）加快工程竣工验收，尽早完成项目审计。一是项目单位要深刻认识项目竣工验收工作的重要性和特殊性，要将项目验收竣工工作摆上重要日程，认真研究谋划，成立验收专班、精心组织实施，积极完善项目资料，创造验收条件，制定验收计划和措施，加派项目工作人员，按照工程项目竣工验收标准和相关要求，切实加快项目竣工验收进度，争取全面完成项目竣工验收工作。二是认真搞好项目审计工作。竣工决算审计的目标是保障建设资金合理、合法使用，客观评价投资效益，促进总结建设经验，提高建设项目管理水平的重要举措。因此，项目单位要在完成项目竣工验收的基础上，及时对接审计部门，做好项目决算审计工作，为项目资金支付提供审计支撑。

（三）增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并着力健全项目绩效长效机制。二是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、

项目实施计划等相匹配。三是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。四是项目单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，要认真、准确填写绩效自评表，形成详实的自评报告。

附件 1：绩效考评组成员表

附件 2：项目支出绩效目标执行监控表

附件 3：项目实施相关情况表

附件 4：评价单位营业执照

陕西大可工程咨询监理有限公司

2024 年 7 月 16 日

附件 1

绩效考评组成员表

龙军林	陕西大可工程咨询监理有限公司高级工程师
刘珍香	陕西大可工程咨询监理有限公司会计师
贺 莉	陕西大可工程咨询监理有限公司会计师

附件 2

2023 年陇县乡村振兴示范村项目建设专项资金支出绩效目标执行监控表（2024 年度）

单位名称			陇县交通运输局			项目名称		2023 年陇县乡村振兴示范村项目建设专项资金									
实施单位			陇县交通运输局			项目批准机关及文号		陇县财政局 陇财办农〔2024〕6 号									
资金情况 （万元）			年初预算数	按原项目用途执行数	按原项目用途执行率	调整为其他用途执行数	调整为其他用途执行率		全年执行率								
	年度资金总额		1,004.00	1,004.00	100%												
	其中：本年一般公共预算拨款		1,004.00	调整为其他用途原因说明													
	其他资金																
	累计下达预算资金总额（分年度实施项目）		3,681.64	累计执行数	1,096.00	累计执行率		29.77%									
年度总体目标					年度总体目标完成情况												
完成对陇县新集川、温水、天成、固关、东南、东风、城关、八渡等八个镇 24 个村（63 个标段）的道路、桥梁进行建设任务。					已完成陇县新集川、温水、天成、固关、东南、东风、城关、八渡等八个镇 24 个村（63 个标段）的道路、桥梁的建设任务。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	项目总目标指标值	1-6 月份执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施	
	产出指标	数量指标	项目标段总数	63 个	63 个	100%	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		质量指标	工程验收合格率	100%	交工验收	100%							√				
		时效指标	工程建设完工时限	2023.12	2023.12	100%							√				
			年度资金按时支付率（万元）	1004.00	1004.00	100%							√				
		成本指标	2024 年度工程投资成本（万元）	1004.00	1004.00	100%							√				

			项目总投资（合同总金额，万元）	3,464.11	1096.00	100%	√					√			√		
	效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展情况	明显	明显	明显								√			
		社会效益指标	提升村容村貌情况	明显	明显	明显								√			
			改善农村人居条件情况	明显	明显	明显								√			
			带动相关产业发展情况	明显	明显	明显								√			
		生态效益指标	改善农村环境质量情况	明显	明显	明显								√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	≥95%								√			
完成较好的目标和指标																	
存在问题的目标和指标及原因分析		前期实施方不明确；项目资金支付缓慢。															
存在的其它问题																	
整改措施																	

备注：1. 完成较好的目标和指标：从项目实际执行情况量化填写。

2. 存在问题的目标和指标：从项目实际执行情况量化填写。

3. 整改措施：针对存在问题，提出切实可行的具体措施。

附件 3-1 陇县乡村振兴示范村建设项目实施情况表

标段名称		项目名称	建设内容	中标施工单位
第一批	1 标段	新集川村村内主干道路硬化项目	在村内五组建设承重 30 吨以上，宽 8 米，桥长 24 米，净跨 14 米平板桥一座；硬化镇区至龙门洞道路 3600 平方米。	陕西励业建设工程有限公司
	2 标段			陕西锐锋建筑安装有限公司
	3 标段	铁马河村道路拓宽项目	通村主干道路加宽水泥硬化 240 米，宽 1.5 米；水泥硬化村幸福院活动场地 200 平方米；新建 U 型排水渠 140 米。	陕西腾辉恒业建筑工程有限公司
	4 标段	杨家庄村硬化道路	杨家庄村一组、五组硬化道路 2200 平米。	中成筑宝建设工程有限公司
	5 标段	下凉泉村道路提升项目	1.对一至五组 4 条路铺设沥青路面，8 米宽长 300 米、6 米宽长 750 米，共计 6900 m²； 2.治理道路一侧坡面，长 200 米，高 6 米，安装高 1.8 米护栏 200 米。	陕西华锦驰建设工程有限公司
	6 标段	梨林川道路硬化项目	东八路至宝盛羊场门口路面加宽 1 米，总计 700 米；虾稻田至东八路水泥路硬化 1100 米，宽度 4.5 米，涵管 2 处。	陕西德华永亨建设工程有限公司
	7 标段			陕西蓝宝缘祥建筑工程有限公司
	8 标段	梨林川村组道路硬化项目	村庄内道路提升改造 3500 米（水泥硬化宽度 4 米）	陕西雍胜建设工程有限公司
	9 标段			陕西华荣基业建设有限公司
	10 标段			陕西美耀建设工程有限公司
	11 标段			陕西盛鼎鸿泽建设工程有限公司
	12 标段	梁甫村村内道路硬化项目	村内道路维修，拆除已损路面 8000 平方米，硬化 8000 平方米；三组道路硬化 260 平方米。十一组道路硬化长 140 米，宽 4.5 米，630 平方米，砌石 140 立方米。十六组道路硬化 60 米，宽 4.5 米，270 平方米。二组道路硬化 110 米，宽 4 米，440 平方米。七组路面硬化 220 米，宽 4.5 米，1000 平方米，砌石 400m³，安全护栏 200m；九组道路硬化长 30 米，宽 3.5 米，105 平方米。	陕西康惠建设工程有限公司
	13 标段			陕西巨睿建筑工程有限公司
	14 标段			陕西恒业盈创建设工程有限公司
	15 标段			陕西源泰永盛建设工程有限公司
	16 标段	纸沟村通组道路提升改造项目	1、G344 国道至纸沟村老学校路段，路面维修及油化，长 3 公里，平均宽 6.887 米，总面积为 20660 m²	陕西熠鸿建设工程有限公司
	17 标段			宝鸡市路健市政工程有限责任公司

标段名称		项目名称	建设内容	中标施工单位
	18 标段		2、赵家坡路面拓宽 200 米，砌石长 200 米，高 3 米。	陕西盛邦建设工程有限公司
	19 标段	梁家村道路硬化项目	1.东南路-梁家村四组通村道路硬化，长 539m，宽 4m，厚度 18cm，面积 1600m ² 。 2.梁家村村内 1、2、3、4 组道路硬化长 1000m 宽 3m 厚度 18cm，3000m ² 。	陕西万象坤实业有限公司
	20 标段			宝鸡泽川建设工程有限公司
	21 标段	菜园村全水泥路面加宽硬化项目	菜园村全水泥路面加宽硬化 7 处，共计长 2200m，约 7000 平方米，厚度 18cm，强度 C30（硬化通沟内两侧路面 1000m*3m*0.18m。；学样背后延升至塬上路路面硬化 450m*3m*0.18m。2 组杨军虎门口到孙小平门口路面硬化。300m*3m*0.18m。3 组马治国门口到马义义门口路面硬化。450m*3m*0.18m。2 组杨金科门口到建设路边加宽硬化。600m*3m*0.18m。3 组马来祥门口砌石硬化 550m*3m*0.18。板桥沟道路硬化 1150m*3m*0.18）。	陕西众博轩尚建筑工程有限公司
	22 标段			陕西鼎翰城项目管理有限公司
	23 标段	郑家沟村道路硬化及挡墙新修加固项目	7 个村民小组主干道路硬化 2200 平方。群众屋后挡墙加固，新修浆砌石挡墙 230 米。	陕西一城山江建设有限公司
	24 标段			陕西航建建设工程有限公司
	25 标段			陕西雍恒盛安建设工程有限公司
	26 标段	坪头村村内道路维修改造项目	主干道路混凝土加宽 4 米长 1300 米；村内道路加铺 5 厘米厚沥青罩面，主干路北通宝平路，南通宝平路全长 1300 米宽 7 米；小区内北主路长 206 米宽 7 米；南主路西至主干路东至贾宝生南侧长 120 米宽 7 米；村委会广场前路，南至一组公房北至苏元生家北长 290 米宽 7 米；村委会北侧路，东至彭有之西至主干路，长 135 米宽 7 米；村委会南侧路，东至王八斤家西至广场前路长 60 米宽 7 米；村委会后路，南至曹玉华家，北至村委会北侧道沿长 90 米宽 7 米；全长 2201 米宽 7 米 15407 平方米。	陕西西建路桥工程有限公司
	27 标段			陕西龙昱禾薇建设工程有限公司
	28 标段			陕西春鼎建筑工程有限公司
	29 标段	火烧寨村道路硬化项目	1、火烧寨村一组薛家塬至后湾沟长 600 米宽 4 米。2、四组 344 国道口至上塬 600 米宽 4 米。（含路基整修）	陕西铭睿建设有限公司
	30 标段	团结村基础设施建设项目	团结村一组组内道路水泥路硬化长 1000 米、宽 3 米，3000 平方；团结村九组（巴峰路）过水桥涵洞两边浆砌石挡墙长 100 米，地面往上 2 米，地下基础 1.5 米，宽 1.5 米—0.30 米；九组过水桥涵洞两边需浆砌石挡墙长 30 米	陕西卓诚建筑景观工程有限公司

标段名称		项目名称	建设内容	中标施工单位
第二批次	1 标段	北关村道路硬化项目	村组道路硬化 13 条 6980 平方米，护坡 180 立方米。	陕西德华永亨建设工程有限公司
	2 标段			陕西腾辉恒业建筑工程有限公司
	3 标段	埭底下道路提升项目	1. 油返砂水泥路破损维修 13 条、4447.4 m² 2. 入户水泥路硬化 17 条、4740 m²。	陕西强典建设工程有限公司
	4 标段			陕西栋霆发展建设工程有限公司
	5 标段			陕西腾泽恒建设工程有限公司
	6 标段	千邑村道路硬化项目	村组道路硬化 10473 平方米。	中海锐翱建设集团有限公司
	7 标段			陕西东恒睿源建设工程有限公司
	8 标段			陕西凯博麟建筑工程有限公司
	9 标段			陕西中腾元建筑工程有限公司
	10 标段	店子村基础设施提升项目	二组土坑张斌儒至胡小会门前水泥浆砌石墙 120 米，高 4.5 米，宽 0.8 米；三组生产桥至张东儒新修排水渠 1150 米；村委会门前道沿提升改造水泥硬化 400 m²。	宝鸡君安建筑安装有限责任公司（第八公司）
	11 标段	店子村道路硬化项目	村庄道路硬化 10947.5 m²，（其中新修 6277.5 m²，改造 4670 m²）。	陕西峰钊源建筑工程有限公司
	12 标段			中建腾源（陕西）建工有限公司
	13 标段			陕西铭睿建设有限公司
	14 标段	高陵村（原麻坊铺段）主干道硬化改造工程	村内道路硬化 11493.1 平方米	陕西奥坤昌辛建设工程有限公司
	15 标段			陕西旭光建设工程有限公司

标段名称		项目名称	建设内容	中标施工单位
	16 标段			陕西亚晨建设工程有限公司
	17 标段			陕西源泰永盛建设工程有限公司
	18 标段	高陵村（原晁家坡段）主干道硬化改造工程	村内道路硬化 12400 平方米	陕西雍州腾达实业有限公司
	19 标段			陕西千鸿盛源实业有限公司
	20 标段			陕西金凯星建筑工程有限公司
	21 标段	苟家沟村挡墙修建项目	新修浆砌片石挡墙 3 处，共计 2174 立方米。一组主道路两面加宽一面 0.5 米，长度 200 米，厚 18 公分；场地硬化 80 平方米，厚 18 公分。	陕西众博轩尚建筑工程有限公司
	22 标段			宝鸡润通达建筑工程有限公司
	23 标段	固关镇固关街村道路维修改造项目	修建排水渠并加盖板 160 米，深 1 米，宽 80 厘米；水泥硬化道路长 106 米，宽 3.5 米，共 480 平方米；硬化提升村庄路面 2000 平方米，厚 18 厘米。	陕西天筑恒达建设工程有限公司
	24 标段	范家营村村内道路硬化项目	硬化村内道路长 1.3 公里，宽 5 米，共计 6500 m²、铺设沥青路面 7320 m²，	陕西腾辉盈创建设工程有限公司
	25 标段	下凉泉村道路提升项目	1. 对一至五组 4 条路铺设沥青路面，8 米宽长 300 米、6 米宽长 750 米，共计 6900 m²； 2. 治理道路一侧坡面，长 200 米，高 6 米，安装高 1.8 米护栏 200 米。	陕西西建路桥工程有限公司
	26 标段	铁塬村村内道路硬化项目	硬化村内道路 1 公里，宽 4 米，4000 m²，硬化路肩 1900 平方米。	陕西万象坤实业有限公司
	27 标段			陕西浦和建设工程有限公司
	28 标段	山村道路完善工程	1、硬化村内道路 1200 米，宽 4.5 米。维修加固道路 550 米，新建排水渠 1250 米。	陕西建星建筑工程有限公司
	29 标段			陕西盛鼎鸿泽建设工程有限公司

项目地	项目名称	建设内容	中标施工单位
东关村	东关村道路硬化项目	1.路面硬化 750 平方米；2.起点 212 道路口，终点活动板房，长 215 米，宽 5 米，总合计 1075 平方米。	陕西强矩建筑工程有限公司
店子村	店子村道路硬化项目	村庄道路硬化 10947.5 m ² ，（其中新修 6277.5 m ² ，改造 4670 m ² ）。	陕西建星建筑工程有限公司
菜园村	菜园村内道路硬化项目	菜园村全村水泥路面加宽硬化 7 处，共计长 2200m，约 7000 平方米，厚度 18cm，强度 C30。（硬化通沟内两侧路面 1000m*3m*0.18m。；学样背后延升至塬上路面硬化 450m*3m*0.18m。2 组杨军虎门口到孙小平门口路面硬化。300m*3m*0.18m。3 组马治国门口到马义义门口路面硬化。450m*3m*0.18m。2 组杨金科门口到建设路边加宽硬化。600m*3m*0.18m。3 组马来祥门口砌石硬化 550m*3m*0.18。板桥沟道路硬化 1150m*3m*0.18）。	陕西澄溪盛世建筑工程有限公司
坪头村	坪头村村内道路维修改造项目	主干道路混凝土加宽 4 米长 1300 米；村内道路加铺 5 厘米厚沥青罩面，主干路北通宝平路，南通宝平路全长 1300 米宽 7 米；小区内北主路长 206 米宽 7 米；南主路西至主干路东至贾宝生南侧长 120 米宽 7 米；村委会广场前路，南至一组公房北至苏元生家北长 290 米宽 7 米；村委会北侧路，东至彭有之西至主干路，长 135 米宽 7 米；村委会南侧路，东至王八斤家西至广场前路长 60 米宽 7 米；村委会后路，南至曹玉华家，北至村委会北侧道沿长 90 米宽 7 米；全长 2201 米宽 7 米 15407 平方米。	陕西盛嘉德建设工程有限公司

附件 3-2 陇县乡村振兴示范村项目施工单位中标（合同）及支付情况表

标段		中标单位	中标/合同价	合同签订日期	已支付金额	支付日期	备注
第一批次	1 标段	陕西励业建设工程有限公司	708897.30	2023.5.11	210,000.00	2024.1.30	
	2 标段	陕西锐锋建筑安装有限公司	814012.10	2023.5.11	730,000.00	2024.1.31	
	3 标段	陕西腾辉恒业建筑工程有限公司	363372.75	2023.5.11	110000.00	2024.1.30	
	4 标段	中成筑宝建设工程有限公司	448548.78	2023.5.11	130000.00	2024.1.30	
	5 标段	陕西华锦驰建设工程有限公司	622734.07	2023.5.11	190000.00	2024.1.30	
	6 标段	陕西德华永亨建设工程有限公司	457738.96	2023.5.11	140000.00	2024.1.30	
	7 标段	陕西蓝宝缘祥建筑工程有限公司	588853.00	2023.5.11	180000.00	2024.6.27	
	8 标段	陕西雍胜建设工程有限公司	514791.62	2023.5.11	150000.00	2024.1.30	
	9 标段	陕西华荣基业建设有限公司	510833.00	2023.5.11	150000.00	2024.1.30	
	10 标段	陕西美耀建设工程有限公司	500457.50	2023.5.11	150000.00	2024.6.27	
	11 标段	陕西盛鼎鸿泽建设工程有限公司	560005.12	2023.5.11	170000.00	2024.1.30	
	12 标段	陕西康惠建设工程有限公司	638102.03	2023.5.11	230000.00	2024.6.27	
	13 标段	陕西巨睿建筑工程有限公司	638039.85	2023.5.11	190000.00	2024.1.30	
	14 标段	陕西恒业盈创建设工程有限公司	471026.40	2023.5.11	140000.00	2024.1.30	
	15 标段	陕西源泰永盛建设工程有限公司	436555.06	2023.5.11	130000.00	2024.1.30	

	16 标段	陕西熠鸿建设工程有限公司	792039.18	2023.5.11	240000.00	2024.1.30	
	17 标段	宝鸡市路健市政工程有限责任公司	1336866.00	2023.5.11	400000.00	2024.1.30	
	18 标段	陕西盛邦建设工程有限公司	774522.00	2023.5.11	230000.00	2024.1.30	
	19 标段	陕西万象坤实业有限公司	394018.00	2023.5.11	120000.00	2024.1.30	
	20 标段	宝鸡泽川建设工程有限公司	415867.99	2023.5.11	120000.00	2024.1.30	
	21 标段	陕西众博轩尚建筑工程有限公司	502565.37	2023.5.11	150000.00	2024.1.30	
	22 标段	陕西鼎翰城项目管理有限公司	470558.70	2023.5.11	420000.00	2024.2.2	
	23 标段	陕西一城山江建设有限公司	424906.00	2023.5.11	130000.00	2024.1.30	
	24 标段	陕西航建建设工程有限公司	522945.07	2023.5.11	160000.00	2024.6.27	
	25 标段	陕西雍恒盛安建设工程有限公司	325403.16	2023.5.11	100000.00	2024.1.30	
	26 标段	陕西西建路桥工程有限公司	1444888.20	2023.5.11	430000.00	2024.1.30	
	27 标段	陕西龙昱禾薇建设工程有限公司	365216.97	2023.5.11	110000.00	2024.6.27	
	28 标段	陕西春鼎建筑工程有限公司	349208.50	2023.5.11	100000.00	2024.6.27	
	29 标段	陕西铭睿建设有限公司	824396.95	2023.5.11	250000.00	2024.6.27	
	30 标段	陕西卓诚建筑景观工程有限公司	618925.20	2023.5.11	560000.00	2024.2.6	
第二批次	1 标段	陕西德华永亨建设工程有限公司	568290.00	2023.7.31	170000.00	2024.1.30	
	2 标段	陕西腾辉恒业建筑工程有限公司	616992.74	2023.7.31	190000.00	2024.1.30	
	3 标段	陕西强典建设工程有限公司	327510.85	2023.7.31	100000.00	2024.6.27	

4 标段	陕西栋霆发展建设工程有限公司	367690.00	2023.7.31	110000.00	2024.1.30	
5 标段	陕西腾泽恒建设工程有限公司	477864.00	2023.7.31	140000.00	2024.1.30	
6 标段	中海锐翱建设集团有限公司	395530.31	2023.7.31	120000.00	2024.1.30	
7 标段	陕西东恒睿源建设工程有限公司	439995.60	2023.7.31	130000.00	2024.1.30	
8 标段	陕西凯博麟建筑工程有限公司	400453.22	2023.7.31	120000.00	2024.1.30	
9 标段	陕西中腾元建筑工程有限公司	381511.55	2023.7.31	180000.00	2024.6.27	
10 标段	宝鸡君安建筑安装有限责任公司(第八公司)	741046.20	2023.7.31	220000.00	2024.1.30	
11 标段	陕西峰钊源建筑工程有限公司	402925.50	2023.7.31	120000.00	2024.1.30	
12 标段	中建腾源(陕西)建工有限公司	410379.28	2023.7.31	120000.00	2024.1.30	
13 标段	陕西铭睿建设有限公司	646806.90	2023.7.31	190000.00	2024.1.30	
14 标段	陕西奥坤昌辛建设工程有限公司	612969.22	2023.7.31	180000.00	2024.1.30	
15 标段	陕西旭光建设工程有限公司	395984.00	2023.7.31	120000.00	2024.1.30	
16 标段	陕西亚晨建设工程有限公司	453992.00	2023.7.31	140000.00	2023.11.1	
17 标段	陕西源泰永盛建设工程有限公司	361500.00	2023.7.31	110000.00	2023.11.9	
18 标段	陕西雍州腾达实业有限公司	347092.00	2023.7.31	100000.00	2023.11.1	
19 标段	陕西千鸿盛源实业有限公司	364210.00	2023.7.31	110000.00	2023.11.1	
20 标段	陕西金凯星建筑工程有限公司	364250.00	2023.7.31	110000.00	2023.11.1	
21 标段	陕西众博轩尚建筑工程有限公司	473887.65	2023.7.31	140000.00	2023.11.1	
22 标段	宝鸡润通达建筑工程有限公司	607866.00	2023.7.31	180000.00	2024.1.30	
23 标段	陕西天筑恒达建设工程有限公司	627929.66	2023.7.31	190000.00	2024.1.30	

	24 标段	陕西腾辉盈创建设工程有限公司	351531.69	2023.7.31	110000.00	2024.1.30	
	25 标段	陕西西建路桥工程有限公司	1242528.20	2023.7.31	370000.00	2024.1.30	
	26 标段	陕西万象坤实业有限公司	391800.00	2023.7.31	120000.00	2024.1.30	
	27 标段	陕西浦和建设工程有限公司	515520.00	2023.7.31	150000.00	2024.1.30	
	28 标段	陕西建星建筑工程有限公司	702434.58	2023.7.31	210000.00	2024.6.27	
	29 标段	陕西盛鼎鸿泽建设工程有限公司	454814.05	2023.7.31	140000.00	2024.1.30	
东关村		陕西强矩建筑工程有限公司	290750.00	2023.9.27	—		
店子村		陕西建星建筑工程有限公司	357500.00	2023.9.21	—		
菜园村		陕西澄溪盛世建筑工程有限公司	354640.00	2023.9.21	320000.00	2024.6.27	
坪头村		陕西盛嘉德建设工程有限公司	598607.50	2023.10.21	—		
		合计	33,883,097.53		10,490,000.00		

附件 3-3 陇县乡村振兴示范村项目设计、监理中标（合同）及支付情况表

参健单位 (设计、监理、检测)	参建标段	中标 / 合同价	合同签订日	已支付金额	支付日期	备注
陕西禾创项目管理有限公司	一批次 4-11 标段 16-22 标段	105800.00	2023.8.16	70000.00	2024.6.27	
陕西博锐特项目管理有限公司	二批次 3-9 标段 14-24 标段 26-29 标段监理费	132600.00	2023.8.16	90000.00	2024.6.27	
宝鸡恒远公路工程咨询服务有 限公司	一批次 1-3 标段 12-15 标段 23-30 标段 二批次 1-2 标段 10-13 标段 25 标段监理费	155000.00	2023.8.16	100000.00	2024.6.27	

恒万达设计咨询有限公司	示范村项目东片区施工图设计费监理费	175700.00	2023. 5. 10	100000.00	2024. 6. 27	
陕西鼎泽交通科技有限公司	示范村项目西片区施工图设计费	188887.00	2023. 5. 10	110000.00	2024. 6. 27	
合计		757, 987. 00		470, 000. 00		

附件 4:

