

2024年农村厕所革命整村推进财政奖项目 绩效评价报告

陕卓远绩评字〔2025〕20号

委托单位：陇县财政局

评价单位：陕西卓远启航企业咨询管理有限公司

预算单位：陇县农业农村局

联系电话：0917-3609761

日期：2025年6月28日

2024年农村厕所革命整村推进财政奖项目绩效评价报告

陇县农业农村局：

为进一步贯彻落实全面实施预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、《陇县财政局关于做好2024年度重点项目事后续绩效评价工作的通知》（陇财办绩〔2025〕11号）等文件要求，陕西卓远启航企业管理咨询有限公司成立绩效评价工作组，于2025年6月13日深入项目实施单位及项目现场，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对贵单位实施的“2024年农村厕所革命整村推进财政奖项目”开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：2024年农村厕所革命整村推进财政奖项目
2. 主管部门：陇县农业农村局

3. 实施单位：陇县农业农村局

4. 项目预算：项目预算资金为 1,557,600.00 元

5. 建设内容：对陇县 6 个镇 15 个村进行户厕改造资金奖补工作，2024 年已改厕所涉及东南镇 218 户，东风镇 90 户，城关镇 202 户，温水镇 798 户，曹家湾镇 190 户，固关镇 43 户。充分调查群众改厕意愿，调动群众参与改厕的积极性和主动性，整合动员各方力量。

6. 预期效益：通过“厕所革命”项目的实施，改善了农村居民生活条件，保障了农村人居环境质量，促进了农村精神文明建设，提升了农村整体形象，推动了建设生态宜居的美丽乡村。

（二）项目预算资金安排情况

1. 项目资金计划情况

2024 年农村厕所革命整村推进财政奖项目安排预算资金 1,557,600.00 元。（详见表 1）

2. 项目资金到位情况

截至 2024 年 12 月底，县财政共拨付到位资金 1,557,600.00 元，资金到位率 100%。

表 1 项目预算及到位资金情况表 单位：元

项目名称	资金投入	预算资金	到位资金	资金文号	下达时间
2024 年农村厕所革命整村推进财政奖项目	中央专项资金	1,557,600.00	1,557,600.00	陇财办农专(2024)92号	2024 年 12 月 30 日
合计	-	1,557,600.00	1,557,600.00	-	-

（三）项目预算资金执行情况

截至 2024 年 12 月底，陇县农业农村局共支出项目资金

1,557,600.00元，2024年已改无害化卫生厕所1541户，其中已成功支付1416座无害化卫生厕所，共计1,557,600.00元，预算资金执行率100%。（详见表2）

表2 项目预算资金执行情况表 单位：元

序号	收款单位	付款金额	付款时间
1	陕西省宝鸡市陇县城关镇陵底下村村民委员会	132,000.00	2024-12-30
2	陕西省宝鸡市陇县城关镇神泉村村民委员会	90,200.00	2024-12-30
3	陕西省宝鸡市陇县温水镇花园村村民委员会	342,100.00	2024-12-30
4	陕西省宝鸡市陇县温水镇闫家湾村村民委员会	57,200.00	2024-12-30
5	陕西省宝鸡市陇县东南镇梁甫村村民委员会	154,000.00	2024-12-30
6	陕西省宝鸡市陇县固关镇水滩村村民委员会	47,300.00	2024-12-30
7	陕西省宝鸡市陇县曹家湾镇段家峡村村民委员会	55,000.00	2024-12-30
8	陕西省宝鸡市陇县曹家湾镇曹家湾村村民委员会	154,000.00	2024-12-30
9	陇县温水镇苏家塬村村民委员会	286,000.00	2024-12-30
10	陕西省宝鸡市陇县东南镇边家庄村村民委员会	85,800.00	2024-12-30
11	陕西省宝鸡市陇县温水镇李家河村村民委员会	154,000.00	2024-12-30
		1,557,600.00	

（四）绩效目标完成情况

截至2024年12月底，2024年度陇县农村厕所革命整村推进财政奖项目，完成了2024年无害化卫生厕所改造1541户，实际支付1416户无害化卫生厕所费用。预算申请金额为1,557,600.00元，实际支付金额1,557,600.00元，预算执行率为100%。（详见表3）

表3 项目绩效目标完成情况表

项目名称	项目实施地点		改厕情况		补助标准 (元/座)	支付资金(元)
	镇	村	年份	数量(座)		
	东南镇	边家村	2024	78	1,100.00	85,800.00
		梁甫村	2024	140	1,100.00	154,000.00

2024年度陇县农村厕所革命整村推进财政奖项目	东风镇	刘家咀村	2024	90	1,100.00	-
	城关镇	神泉村	2024	82	1,100.00	90,200.00
		埭底下村	2024	120	1,100.00	132,000.00
	温水镇	花园村	2024	311	1,100.00	342,100.00
		李家河村	2024	140	1,100.00	154,000.00
		苏家塬村	2024	260	1,100.00	286,000.00
		枣林村	2024	35	1,100.00	-
		闫家湾村	2024	52	1,100.00	57,200.00
	曹家湾镇	段家峡村	2024	50	1,100.00	55,000.00
		曹家湾村	2024	140	1,100.00	154,000.00
	固关镇	水滩村	2024	43	1,100.00	47,300.00
	合计	-	-	-	1541	-

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1. 中央、省、市、县现行相关政策文件；
2. 陇县财政局相关文件；
3. 项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，项目实施、产出及管理等相关资料；
4. 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料；
5. 其他相关资料。

（二）评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

（三）评价内容

1. 财政资金投入分配。主要包括项目立项（论证决策、

目标设置、保障措施），以及资金落实（到位时效、分配合理）。

2. 财政资金运行管理。主要包括资金管理（资金支付规范性、支出合理性），以及事项管理（实施程序、管理情况）。

3. 财政资金管理制度。主要包括资金管理制度（制度健全性、执行有效性）。

4. 财政资金绩效实现。主要包括经济性（体现为预算成本控制），效率性（体现为项目进度及质量），效果性（体现为社会、经济、环境效益及可持续性），以及公平性（体现为公众满意度）。

（四）评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，主要采取资料核查、现场问答、实地考评走访相结合的方式，对评价范围资金使用情况进行深入具体、独立客观地了解与核实，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

（五）评价标准

2024年农村厕所革命整村推进财政奖项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、17个二级指标、25个三级指标。评价结果分为优、良、一般、差4个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。

（详见表4）

表4 项目评价等次表

评价等次	优秀	良好	一般	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

（六）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学性、规范性、客观性和公正性，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、绩效指标分析

（一）决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分为12分，实际得分为10分。（详见表5）

表5 项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
决策	12	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	1.5
				绩效指标明确性	2	1.5
		资金投入	4	预算编制科学性	2	1.5
				资金分配合理性	2	1.5
合计	12	-	12	-	12	10

1. 项目立项方面

（1）立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符

合陇县建设美丽乡村的实际需要。

(2) 立项程序规范性方面。项目能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。

2. 绩效目标方面

(1) 绩效目标合理性方面。项目绩效目标设定较为合理，符合项目发展客观实际，为陇县农村厕所革命项目实施所需要，但主要目标未能够在一定期限内如期实现。

(2) 绩效指标明确性方面。项目所述预期目标设定较为明确，可衡量。但部分绩效指标设置不清楚，缺乏可衡量的指标值。

3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。项目预算编制较为科学，预算确定的资金量与工作任务不够匹配。资金支付过程中，实际已改厕数 1541 户，按照 0.11 万元/座标准总共需要申请资金 169.51 万元，因为东风镇刘家咀村、温水镇枣林村村委会账户冻结实际申请资金 155.76 万元，2024 年户厕改造资金存在缺口。

(2) 资金分配合理性方面。项目资金分配额度较为合理，与陇县实际相适应，但项目实施过程中因部分村委会账户冻结，厕所改造资金存在缺口。

评价组认为，项目决策从整体上看，目标明确，立项规范、决策依据充分、程序合规，符合相关政策和管理办法。但项目部分绩效指标设置不够清晰，改厕工作资金存在缺口。

(二) 过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分为15分，实际得分为13分。（详见表6）

表6 项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
过程	15	资金管理	9	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
				资金使用合规性	3	3
		组织实施	6	管理制度健全性	3	2
				制度执行有效性	3	2
合计	15	-	15	-	15	13

1. 资金管理方面

（1）资金到位率方面。项目预算资金1,557,600.00元，项目财政拨付到位资金1,557,600.00元，资金到位率为100%。拨付程序符合相关要求。

（2）预算执行率方面。项目实施单位预算执行资金为1,557,600.00元，预算执行率为100%。

（3）资金使用合规性方面。项目资金支出符合国家有关政策及专项资金管理办法等相关规定，手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

2. 组织实施方面

（1）管理制度健全性方面。项目单位执行县上统一的财务管理制度，未结合本单位实际情况制定细化财务制度、项目管理制度。

（2）制度执行有效性方面。项目单位能遵守相关法律法规和相关管理规定，但项目的总结自评工作不到位。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金使用能做

到专款专用，审批手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。但项目相关管理制度不够健全、项目自评内容不够完整规范，部分绩效指标设置不清楚，缺乏可衡量的指标值。

（三）成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分13分，实际得分13分。（详见表7）

表7 项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
成本	13	经济成本	5	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	4	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	4	自然生态环境负作用	4	4
合计	13	-	13	-	13	13

1. 经济成本方面。项目能严格按照预算资金额度将成本控制在预算数之内，项目成本控制好。

2. 社会成本方面。项目的实施有利于提高群众卫生理念，促进群众生活品质提高、改善农村人居环境，推动文明乡村、美丽乡村建设。无社会发展负作用。

3. 生态环境成本方面。项目的实施有效提高了农村生活品质，持续改善农村人居环境，推动生态环境保护。无自然生态环境负作用。

评价组认为，项目成本控制好，项目社会成本方面无影响社会发展的负面因素，生态环境成本方面无影响生态发展的负作用。项目的实施对农村人居环境改善起到推动作用，

提高了群众生活质量。

（三）产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分 25 分，实际得分 21 分。（详见表 8）

表 8 项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
产出	25	产出数量	10	项目数量目标完成情况	10	9
		产出质量	10	项目质量目标完成情况	10	8
		产出时效	5	项目按期完成情况	5	4
合计	25	-	25	-	25	21

1. 产出数量方面。根据陇农发〔2024〕42号文件2024年计划改造户数无害化卫生厕所1661座，实际已改厕数1541座，完成率92.78%。产出数量较好。

2. 产出质量方面。改建及新建的厕所达到设计标准，无害化卫生厕所合格率达标，但根据走访农户和实地查看，项目存在冲厕设备出水量小、使用率不高等不足。产出质量一般。

3. 产出时效方面。截至2024年12月底，项目计划完成1661座，实际完成1541座，时间较长，产出时效较好。

评价组认为，项目产出从整体上看，项目数量、质量均完成得好，但项目质量、产出时效性仍存在不足之处。

（四）效益

项目效益从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受表彰情况、服务对象满意度六个方面进行评价。项目效益满分35分，实际得分29.5分。（详见表9）

表 9 项目效益绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
效益	35	经济效益	4	助力农村经济发展作用情况	4	4
		社会效益	12	助力美丽乡村建设作用情况	4	4
				改善农村居民生活品质作用情况	4	4
				推动农村精神文明建设作用情况	4	4
		生态效益	3	促进农村生态环境改善作用情况	3	3
		可持续影响	3	后期管护及长效运行保障机制建立情况	3	2
		受表彰情况	3	受到国家、省、市各级表彰、奖励	3	0
服务对象满意度	10	服务对象（项目受益人）认可程度	10	8.5		
合计	35	-	35	-	35	29.5

1. 经济效益方面。无害化卫生厕所的修建保障了村民居住环境卫生健康，减少了蝇虫的数量，同时减少了因蝇虫传染导致的疾病发生，降低医疗费用支出。因此，无害化卫生厕所改建无法产生直接经济效益，但很大程度改善了居民生活环境，提升群众幸福感。

2. 社会效益方面。项目的实施显著改善了农村居民的生活条件，提高了群众的生活质量和健康水平。增强了群众的环保意识和文明意识，促进了农村精神文明建设。提升了农村整体形象，缩小了城乡差距，对于构建和谐社会具有重要意义，项目社会效益好。

3. 生态效益方面。通过项目的实施有效改善了生态环境条件，建设文明、美丽的乡村环境；提高了群众的卫生理念，养成良好的生活习惯，减少了因厕所卫生问题导致的疾病，为农民提供了更安全健康的生活保障；有效减少了农村厕所粪污对环境的污染，改善了农村生态环境。通过推广无害化卫生厕所，实现了粪污的资源化利用，减少对环境的破坏，

项目生态效益好。

4. 可持续影响方面。项目可持续影响效果好，为农村居民提供干净、卫生的入厕条件，对促进陇县乡村振兴可持续发展具有积极作用。但项目农村厕所长效运行保障机制不够健全，保障后续厕所的正常使用和维护仍是一项艰巨的工作任务。

5. 受表彰情况方面。项目未获得省、市表彰奖励。

6. 服务对象满意度方面。通过问卷调查、实地访谈等方式对项目服务对象进行满意度调查，共发放问卷35份，回收有效问卷35份。结果显示，居民对项目整体满意度达到92%。多数群众对项目实施给予了肯定和认可但极少数群众对项目实施质量不够满意，反映因冲厕设备出水量太小而无法正常使用的问题等。

评价组认为，项目经济、社会效益、生态效益好，可持续影响效果较好，服务对象满意度较高，财政资金的社会效益得到了很好地发挥。但项目长效运行保障机制不够健全。

四、综合评价结论

2024年农村厕所革命整村推进财政奖项目，资金安排符合国家相关法律、法规和政策规定，符合财政专项资金支持方向，符合陇县经济社会可持续发展和乡村振兴的需要。立项依据充分，资金安排合理，项目实施可有效改善农村生态环境、缩小城乡差距、助力美丽乡村建设。项目受益面广，惠及人口多，经济效益、社会效益及可持续发展影响成效好。但项目管理长效运行保障机制建立等方面还存在不足之处。

结合单位自评、信息采集，实地察看、问卷调查及数据分析等工作，经评价组认真评价，本项目绩效评价得分约为86.5分，绩效等次为良好。得分情况详见附表2。

五、存在问题

（一）项目管理不够规范。项目管理存在：一是相关管理制度不够健全和完善，项目执行依赖县级统一管理制度，未结合县域改厕实际制定专项管理办法，缺乏施工监管、质量验收、后期运维等全流程操作细则。二是部分指标难以准确量化，对一些关键指标，如厕所使用效果、后期维护情况等权重设置过低，而对建设数量等指标权重过高，易导致重数量轻质量的问题。三是项目档案管理不规范，缺少到户改造花名册、逐户验收单、施工日志等关键佐证材料。

（二）财务制度执行有效性不足。财务制度是保障资金正常运行的一个重要指标，科学的预算编制可以有效提升项目开展效率，资金支付审核不严，可能会造成财政资金浪费，所以要对财务制度严要求。但在财务付款单审核中，发现部分村委会付款申请单存在未填写日期、盖章模糊等现象，反映出财务审核流程存在漏洞。

（三）项目长效运行保障机制尚未完全建立。一是重建轻管理观念普遍，部分地区在改厕项目中，将主要精力和资源投入到厕所的改建上，而忽视了后期的运行、维护、监督等管理工作。厕所改建完成后，缺乏明确的后期运行管理方案和具体操作办法。对于改厕设施常见故障，如管道堵塞、水箱漏水等，没有建立及时响应的维修机制，导致农户在使

用过程中遇到问题无法及时解决，影响了厕所的正常使用和农户的满意度。二是粪污处理设施配套不完善，在一些偏远地区，粪污清运不及时问题较为突出。一方面，粪污处理设施建设布局不合理，部分地区距离粪污处理中心较远，运输成本高，导致清运不及时；另一方面，缺乏专业的粪污清运队伍和设备，清运效率低下。这不仅影响了农村环境卫生，还可能对土壤和水源造成污染，与改厕项目改善农村生态环境的初衷相悖。三是管护工作信息化水平低，农村厕所管护工作信息化建设滞后，难以实现对管护工作的有效监管和调度。缺乏信息化管理平台，无法实时掌握厕所的使用状况、故障报修情况以及粪污清运进度等信息。管理部门难以及时做出决策，调配资源，无法对管护工作进行科学合理地安排和监督，降低了管护工作的效率和质量。

（四）部分群众改厕意愿仍需提高。一是传统观念根深蒂固，尽管通过大力宣传，大部分群众对改厕工作表示支持，但仍有少数群众受传统观念和生活习惯影响，对改厕的必要性认识不足。一些群众长期以来习惯了传统的旱厕使用方式，认为改厕成本高，且担心新厕所使用不习惯。例如，部分群众认为传统旱厕方便清理，而新的无害化卫生厕所需要用水冲洗，担心浪费水资源，且对粪污处理方式存在疑问。二是宣传效果有待提升，当前的宣传工作虽然在一定程度上提高了群众对改厕工作的知晓度，但在宣传内容和方式上仍存在不足。宣传内容过于侧重政策解读和改厕意义的阐述，缺乏对改厕技术原理、使用方法以及实际效果的详细介绍。在宣

传方式上，主要以张贴标语、发放宣传册等传统方式为主，缺乏创新，未能充分利用新媒体平台的优势，导致宣传覆盖面有限，无法精准触达每一位农户，使得部分群众对改厕工作存在误解和抵触情绪。

六、建议

（一）加强项目管理，确保项目实施质量。 一要确定责任主体和实施有效的整改跟踪机制，确保整改措施施行到位，提升项目整体绩效。二要完善项目制度建设，加强风险管理、内控体系建设和控本增效管理，形成战略规划、预算管理、内部审计和风险管理、绩效评价和考核激励一体化管理流程，进一步落实岗位责任制，实施奖惩办法，确保项目各项工作的制度化、规范化、程序化管理。三要建立机制指导服务体系，成立技术指导组，深入施工现场进行全程技术指导和质量监督，严格执行改厕验收标准，对完成改造的户厕逐户验收，确保改厕质量达标。

（二）严格执行财务制度，规范项目资金使用。 一要强化审核制度，建立严格的资金支付审核制度，明确审核流程和审核标准。在审核村委会付款申请单时，要求申请单填写完整、准确，盖章清晰可辨。对申请支付的资金用途进行严格审核，确保专款专用，杜绝绩效评价专项资金与其他资金混用现象。同时，加强对资金支付凭证的审核，确保凭证真实、合法、有效。二要建立常态化财务检查与审核机制，定期对项目资金使用情况进行财务检查和审核，严格执行资金管理相关规定，严肃财经纪律。规范财务核算，按照相关会

计准则和制度对项目资金进行准确核算，确保账目清晰、数据准确。严格按批准的预算执行，对预算执行过程中的偏差及时进行分析和调整，提高项目资金使用的规范性和效益性。

（三）健全项目长效运行保障机制，促进农村厕所革命健康发展。一要建立健全农村户厕改造和后续管护工作监督考核机制，加强对各镇、各部门工作的全过程监督检查。定期对改厕工作进展情况、工程质量和后续管护情况进行考核评估，及时发现问题并督促整改。将考核结果与资金分配、评先评优等挂钩，确保改厕工作取得实效，切实改善农村人居环境，助力乡村振兴。二要构建管护服务体系，以镇为单位建立农村户厕管护服务站，配备专门的管护人员，负责本镇户厕设施的日常维修维护和粪污清运处理，针对农村户厕管护人员要确保人员经过统一的专业培训，具备一定的维修技能和服务意识。设立服务热线，及时受理群众报修和投诉。建立报修响应机制，规定在接到群众报修后，管护人员要在规定时间内到达现场进行维修。引导农户正确使用厕所，通过发放使用手册、开展培训等方式，让农户了解厕所的使用方法和注意事项，明确农户对户厕管护的主体责任。三要建立粪污资源化利用体系，鼓励引导农业企业、合作社、家庭农场等新型农业经营主体参与粪污收集处理和资源化利用，探索形成了“农户+管护服务站+农业经营主体”的粪污资源化利用模式，实现了粪污变废为宝，既解决了粪污污染问题，又为农业生产提供了优质有机肥。建立农村户厕管护体系，建立好户厕维护台账，成立服务队伍，配齐维修工具和厕具

零部件，做到事有人干，责有人负。促进农村厕所革命健康持续发展。

（四）加大宣传力度，提升农民文明生活意识。一要深入宣传发动，营造良好氛围。通过多种形式广泛宣传农村户厕改造的重要意义、政策措施和技术标准，提高群众认知度和参与积极性。通过媒体、报刊进行各类宣传活动，使改厕工作深入人心，营造全社会关心支持改厕工作的良好氛围。二要提升农民文明生活意识提升农民文明生活意识，改厕工作不仅是一项改善农村人居环境的工程，更是促进农村精神文明建设的重要举措。通过开展文明生活宣传活动，引导农民树立正确的卫生观念，注重个人卫生和家庭环境卫生。在农村学校、文化活动中心等场所开展卫生知识讲座，普及卫生健康知识。完善改厕后农村家庭卫生间设施，提升了农民生活品质，缩小了城乡生活差距，增强了农民的幸福感和获得感。

附件：

1. 绩效考评组成员表
2. 项目评价报告得分表
3. 评价单位营业执照

陕西卓远启航企业管理咨询有限公司

2025年6月28日

附件 1

绩效考评组成员表

祁 盼	陕西卓远启航企业管理咨询有限公司绩效评价师
张珊珊	陕西卓远启航企业管理咨询有限公司绩效评价师
万静静	陕西卓远启航企业管理咨询有限公司审计师
张晓苗	陕西卓远启航企业管理咨询有限公司会计师
赵 妍	陕西卓远启航企业管理咨询有限公司会计师
孙凯丽	陕西卓远启航企业管理咨询有限公司会计师

附件 2

2024年农村厕所革命整村推进财政奖项目
绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分	
决策	12	项目立项	立项依据充分性	2	2	
			立项程序规范性	2	2	
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1.5	
			绩效指标明确性	2	1.5	
		资金投入	预算编制科学性	2	1.5	
			资金分配合理性	2	1.5	
过程	15	资金管理	资金到位率	3	3	
			预算执行率	3	3	
			资金使用合规性	3	3	
		组织实施	管理制度健全性	3	2	
			制度执行有效性	3	2	
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	5	
		社会成本	社会发展负作用	4	4	
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4	
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	9	
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	8	
		产出时效	项目按期完成情况	5	4	
效益	35	经济效益	助力农村经济发展作用情况	4	4	
		社会效益	助力美丽乡村建设作用情况	4	4	
			改善农村居民生活品质作用情况	4	4	
			推动农村精神文明建设作用情况	4	4	
		生态效益	促进农村生态环境改善作用情况	3	3	
		可持续影响	后期管护及长效运行保障机制建立情况	3	2	
		受表彰情况	受到国家、省、市各级表彰、奖励	3	0	
服务对象满意度	服务对象（项目受益人）认可程度	10	8.5			
合计	100	—	—	100	86.5	

附件 3



营业执照

统一社会信用代码
91610326MA6XA15QXU



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”了解
更多企业、市场监管、
许可、监管信息。

注册资本 壹佰万元人民币
成立日期 2017年05月09日
住所 陕西省宝鸡市金台区行政大道东段金城铂湾90
号楼1002室

登记机关
2024年11月15日

名称 陕西卓远启航企业管理咨询有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 祁盼

经营范围 一般项目：税务服务；财务服务；财政资金项目预算绩效评价服务；市场主体登记注册代理；财务咨询；信息技术咨询服务；房地产业评估；资产评估；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；软件开发；广告设计、代理；会议及展览服务；办公用品销售；图文设计制作；商务代理代办服务；广告制作；破产清算服务；工程管理服务；平面设计；商标代理；价格鉴证评估；劳务服务（不含劳务派遣）；土地调查评估服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目：代理记账；注册会计师业务；建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

国家市场监督管理总局监制