

# 陇县 2022 年农村人居环境整治县级 专项资金项目事中监控评价报告

陕大可绩评字〔2022〕101 号

陇县财政局

陕西大可工程咨询监理有限公司

2022 年 9 月 9 日

# 陇县 2022 年农村人居环境整治县级 专项资金项目事中监控 评价报告

陇县农业农村局：

按照财政部《财政支出绩效评价管理办法》、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）等相关文件要求，陇县财政局与陕西大可工程咨询监理有限公司联合成立绩效评价工作组，于 2022 年 8 月 29 日至 9 月 2 日深入项目主管部门及实施单位，通过座谈交流、查阅资料、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目主管部门自评的基础上，遵照“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对陇县 2022 年农村人居环境整治县级专项资金项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，现将监控情况报告如下：

## 一、项目背景

党的十九大报告提出，中国特色社会主义进入了新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。对广大农村而言，随着农村居民收入的持续增加，水清、村净、景美的农村人居环境也逐渐成为农村居民日益增长的美好生活需要的重要内容，而且这种需要正变得日益迫切。从这个意义上来讲，农村人居环境整治是破解新时代社会主要矛盾的一个有效途径，是新时代中

国特色社会主义的必然要求。因此，农村人居环境整治的意义不仅在于改善农村人居环境本身，更在于其重要的时代价值，这种时代价值突出表现在以下几个方面。

一是推动乡村振兴要素向乡村积聚。农村人居环境整治作为乡村振兴的一场硬仗，事关全面建成小康社会的成色，事关广大农民的获得感和幸福感，事关农村社会文明和谐，只有打好这场硬仗，才能为实施乡村振兴战略开好头、起好步。推进农村人居环境整治以来，通过农村厕所、垃圾、污水“三大革命”，农村面貌焕然一新，补齐了全面小康“三农”领域的突出短板，为实现乡村产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”打下坚实基础。

二是实现“三心”效应。改善农村人居环境，让留在村里的人开心。习近平总书记指出：“良好的生态环境是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。”通过开展农村人居环境整治，解决了农村最为迫切的“脏乱差”问题。走平坦路、喝干净水、上卫生厕、住整洁房，居优美村等等这些变化让留在农村的人们有了实实在在的获得感、幸福感，而更长远的影响还有对农村产业振兴和农民精神风貌的提升、促进作用。改善农村人居环境，让外出闯荡的人安心。俗话说，最难忘却是故乡。对外出闯荡的游子而言，乡愁是记忆里的绿水青山和田园风光，是独特的乡土味道和乡村风貌。可多年来，城乡二元体制造成农村发展失衡，日渐凋敝、颓败的农村让乡愁无处安放。通过开展农村人居环境整治，以提升村庄“颜值”来留住浓浓乡愁，村庄干净整洁是小康社会的基本要求，还是乡愁得以安

放的基础。除此之外，改善农村人居环境也让返乡发展的农民有了底气。得益于三年行动的开展，如今在农村也能享受到和城里一样的生活，“农村是我家，不比城里差”说出了大部分返乡农民的心声，也让更多农民的“回乡路”走得安心。改善农村人居环境，让城里的人动心。农村人居环境的改善优化了农村营商环境，为吸引人才、资金和资源，促进农业农村发展，发挥了极大的作用。

三是把乡村建设成令人向往的美好家园。农村人居环境整治不光要注重看得见的外在美，还要让本地村民有赚头、有奔头，推动乡村“面子”“里子”统筹发展，才能让农村成为农民安居乐业的美好家园。

近年来，陇县县委、县政府深入贯彻落实中央、省、市关于改善农村人居环境的决策部署，按照全面建成小康社会和加快建设美丽乡村的总体要求，以保障农民基本生活条件为基础、以乡村振兴的为抓手、以村庄环境整治为重点、以建设宜居乡村为导向，结合美丽乡村建设、城乡环境综合整治等工作，立足实际，循序渐进，通过不懈努力，全县农村人居环境发生了显著变化。

## 二、项目基本情况

**（一）项目名称：**陇县 2022 年农村人居环境整治县级专项资金项目。

**（二）主管部门：**陇县农业农村局

**（三）实施单位：**陇县农业农村局

**（四）建设期限：**2022 年 1 月至 2022 年 12 月

**（五）建设内容：**项目以乡村振兴的为有力抓手，以建设美丽宜居村庄为切入点，继续实施农村人居环境整治提升五年行动，以 15 个示范村和 10 个镇区村为重点，主要以村容村貌提升、农村垃圾、污水治理、农村“厕所革命”为建设内容，抓点带面，示范引领，提高人民群众的幸福生活指数和生活质量。

**（六）项目预算资金：**陇县 2022 年农村人居环境整治县级专项资金项目预算安排资金为 200.00 万元。

### **三、工作开展情况**

#### **（一）监控目的**

对照绩效目标，检查绩效运行是否发生偏离，绩效目标完成情况是否与预期相符。及时预警并分析偏差原因，促进绩效目标的实现。

#### **（二）监控方法**

在项目单位自我监控管理的基础上，评价组采取听取汇报、实地查看、账务核对、调取资料等方式，跟踪项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度。采用目标比较法、定量分析和定性分析相结合等方式方法，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，得出具体执行情况。

#### **（三）绩效监控的局限性**

尽管评价组在评价中力求科学性、规范性、客观性和公正性，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，加之项目线长、面广，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判

断上存在认知局限性；三是由于本项目涉及面广、项目大多分布在全县各个镇（街）和村，项目数量和质量实施情况界定存在一定的局限性。

## 四、绩效监控分析

### （一）项目到位资金情况

陇县 2022 年农村人居环境整治县级专项资金项目已拨付到位资金为 200.00 万元，到位率为 100%。详见表 1。

表 1 陇县 2022 年农村人居环境整治县级专项资金项目  
资金预算执行情况表 单位：万元

序号	项目名称	预算金额	到位资金	到位率	备注
1	陇县 2022 年农村人居环境整治县级专项资金项目	200.00	200.00	100%	
	合计	200.00	200.00	100%	

### （二）项目实施进度

截止 2022 年 7 月底，陇县 2022 年农村人居环境整治县级专项资金项目除奖补资金外，已完成其它计划建设目标任务，项目进度达 70%。具体实施情况如下：

1、10 个镇区村和 15 个示范村在 6 月底前，村容村貌提升项目都施工完成，达到计划效果，以八渡镇杨家庄村，天成镇马曲村、张家山村，固关镇固关街村、上岔等村为引领的示范村起到了样板示范效果。

2、结合疫情防控，陇县农业农村局把“干净、整洁、有序”作为村庄清洁的目标，按照“八清一改”、“八不八保”工作标准，常态化开展村庄清洁行动。突出县镇道路、村庄巷

陌、房前屋后、沟渠河塘等重点。截止 7 月底，全县发动干部群众 5.2 万人（次），出动机械 1700 台（次），清理垃圾 10257 吨，清理村庄道路 4742 公里，清理村内河塘沟渠 678 公里，清理淤泥 2174 余吨，清理粪污等生产废弃物 1261 吨，拆除乱搭乱建和残垣断壁 1140 处，村庄绿化 1153.1 亩，栽植苗木 6.79 万株，营造了“净、美、畅、绿”生活环境。

3、预算资金 60.00 万元计划用于第二批先进镇奖补资金，目前正在前期准备工作阶段，待验收评比后，经量化考核，以奖补形式予以补助。

以上详见表 2。

表 2 陇县 2022 年农村人居环境整治县级专项资金项目实施进度情况表

序号	实施单位	计划实施内容	预算资金	项目实施进度	备注
1	东风镇	镇区、示范村提升，全镇村庄清洁	20.00	100%	
2	八渡镇	镇区、示范村提升，全镇村庄清洁	20.00	100%	
3	东南镇	全镇村庄清洁	10.00	100%	
4	城关镇	全镇村庄清洁	10.00	100%	
5	天成镇	全镇村庄清洁	10.00	100%	
6	曹家湾镇	全镇村庄清洁	10.00	100%	
7	温水镇	全镇村庄清洁	10.00	100%	
8	固关镇	全镇村庄清洁	10.00	100%	
9	新集川镇	全镇村庄清洁	10.00	100%	
10	河北镇	全镇村庄清洁	10.00	100%	
11	县农业农村局	全县农村人居环境整治工作推进	20.00	100%	
			60.00	0%	计划用于第二批先进镇奖补资金
	合计		200.00	70%	

### （三）预算执行进度

项目预算及到位资金为 200.00 万元，县农业农村局已将其其中 140.00 万元安排下拨到 10 个镇及县农业农村局（业务经费）。截止 2022 年 7 月底，项目共支出资金 73.50 万元，占项目预算资金的 36.75%。详见表 3。

表 3 陇县 2022 年农村人居环境整治县级专项资金项目

预算执行情况表

单位：万元

序号	实施单位	实施内容	预算资金	前期计划安排资金	执行资金	预算执行率
1	东风镇	镇区、示范村提升， 全镇村庄清洁	200.00	20.00	16.40	82%
2	八渡镇	镇区、示范村提升， 全镇村庄清洁		20.00	0.00	0%
3	东南镇	全镇村庄清洁		10.00	0.00	0%
4	城关镇	全镇村庄清洁		10.00	10.00	100%
5	天城镇	全镇村庄清洁		10.00	0.00	0%
6	曹家湾镇	全镇村庄清洁		10.00	0.00	0%
7	温水镇	全镇村庄清洁		10.00	0.30	3%
8	固关镇	全镇村庄清洁		10.00	10.00	100%
9	新集川镇	全镇村庄清洁		10.00	10.00	100%
10	河北镇	全镇村庄清洁		10.00	6.80	68%
11	县农业农村 局	全县农村人居环境 整治工作推进	20.00	20.00	100%	计划用于第二批 先进镇奖补资金
			60.00	0.00		
	合计		200.00	200.00	73.50	36.75%

(四) 目标实现程度

截止 2022 年 7 月底，陇县 2022 年农村人居环境整治县级专项资金项目整体完工率为 70%，10 个镇已完成全年建设目标任务，县农业农村局计划用于第二批先进镇奖补资金（60.00 万元）尚未实施，待验收评比后，经量化考核，以奖补形式予以补助；项目预算资金 200.00 万元，目前已支付 73.50 万元，



整体预算执行率为 36.75%（详见表 3）。预计 2022 年底能完成资金支付计划任务。详见表 4 和附件 2。

表 4 陇县 2022 年农村人居环境整治县级专项资金项目

预算执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	预算金额	1-7 月预算执行情况		1-7 月项目实施进度	2022 年底预计完成情况	完成目标可能性
			执行资金	执行率			
1	陇县 2022 年农村人居环境整治县级专项资金项目	200.00	73.50	36.75%	70%	100%	能
	合计	200.00	73.50	36.75%	70%	100%	能

### （五）项目绩效延伸监控

近年来，陇县县委、县政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把优化提升农村人居环境作为创造农村群众高品质生活的重要内容，深入实施《农村人居环境整治三年行动方案》，加快推进农村基础设施建设和公共服务水平提升三年行动，结合“净美三秦”攻坚战，扎实开展“八清一改”，不断深化美丽乡村建设，探索创新乡村治理模式，农村人居环境整治正在由点到面全面推开。同时，县级相关部门和 10 个镇人民政府把农村人居环境整治提升行动作为乡村振兴的有力抓手，以建设美丽宜居村庄为切入点，继续实施农村人居环境整治提升五年行动，按照五个坚持（即：一是坚持党建领航。二是坚持分类推进。三是坚持示范引领。四是坚持全面整治。整村容、美家园；改厕所、保民生；添设备、剿垃圾；治污水、净环境；变废物、资源化；五是坚持建管并重）的要求，以 15 个示范村和 10 个镇区村为重点，主要以村容村貌提升、农村垃圾、污水治理、农村“厕所革命”为建设内容，抓点带面，示范引领，提高人民群众的幸福生活指数和生活质量。通过几

年的不懈努力，陇县农村人居环境整治工作取得实质性进展，乡村面貌发生了显著的变化，水清、村净、景美的农村人居环境正在逐步形成，人民群众的获得感、幸福感显著提升，涌现出了固关镇北大山村、曹家湾镇三里营村、东风镇下凉泉村、天成镇范家营村、东南镇纸沟村、天成镇马曲村、温水镇坪头村、八渡镇杨家庄村、天成镇张家山村等一批陕西省美丽宜居示范村，为 2022 年项目顺利实施奠定了坚实的基础。但一些镇村在人居环境整治中不同程度存在着实施超出规划和财力的项目，导致多年来累计欠账较多，有的以滚雪球的方式使其缺口越来越大，这个现象须引起有关方面的高度重视。

## 五、绩效监控结论

陇县农业农村局实施的陇县 2022 年农村人居环境整治县级专项资金项目资金安排符合党和国家相关政策及法律法规规定，符合陇县乡村振兴和经济社会发展需要，通过项目的实施，明显提高了农民生活质量，提升了农村人居环境，助力了乡村振兴战略的实施，全县的农村人居环境面貌发生了显著的变化。项目立项依据充分、财政预算资金安排合理、且已全部到位，项目实施进展快、资金支出合理，项目涉及镇村多、受益面广，社会效益、可持续发展影响效果显著。但项目资金缺口较大、支付进度较慢、绩效目标管理工作有待加强。陇县 2022 年农村人居环境整治县级专项资金项目预算总资金为 220.00 万元，截止 2022 年 7 月底，除奖补资金外，已完成其它计划建设目标任务，实际支付资金 73.50 万元，占年度预算资金的 36.75%，

## 六、存在问题

**（一）整体合力不强。**一是由于机构改革，职能划分等因素，部门之间协作不足，一些职能部门作用发挥不够充分。二是机制不健全，存在各级监管职责不清的问题，尚未形成农村人居环境整治工作长效化监管机制。

**（二）资金缺口较大。**虽然近几年来农村人居环境有了很大改观，但由于历史欠账较多，加之陇县属于贫困县，农村的基础设施建设相对比较薄弱，人居环境整治工作涉及点多面广、工作反复性大，整治形势依然严峻。从本次深入镇村检查情况看，一是资金缺口较大。由于县级财政投入有限，多渠道投入机制尚未建立，整体整治资金缺口很大，现行体制下，决定了整治工作的长期性和艰巨性。与此同时，不少镇村在人居环境整治中不同程度存在着实施超出规划和财力的项目，有的项目与其财力状况极不相匹配，存在“寅吃卯粮”的现象和问题。二是资金缺口较大与支付迟缓的问题并存，主要由于镇村在历年人居环境整治过程中累计欠账较多，资金缺口大，而本次专项资金体量较小，远远无法偿还所欠资金，因而一些镇抱着“等等看”的心态，致使预算资金迟迟未能支付，或者预算执行率较低。

**（三）群众的良好生活习惯还没有形成。**目前在农村人居环境整治工作中，普遍存在“上面热、下面凉”问题，干部热情高，农民等靠要，缺乏内生动力，认为整治是政府的事，与自己不搭界，有的群众不仅不太关心农村人居环境整治工作，而且长期形成的乱倒垃圾、乱堆乱放、不爱护环境的陋习还没

有彻底改观，整治成果容易反弹。

**（四）规划不够到位。**目前在农村人居环境整治的过程中，不仅存在着合力不强、资金投入不足、群众参与度不高等问题，更存在着顶层设计、规划不够到位的问题。目前全县还有不少农村缺乏统一规划，有的规划体系不够完整，不能充分结合农村生产生活实际，其人居环境整治达不到预期效果。

**（五）项目绩效管理工作有待加强。**尽管项目实施单位已开展了项目绩效管理工作。但由于项目绩效管理工作才刚刚开展，其中存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效考核指标体系选择不恰当和绩效监控表填报不合理，绩效自评不够规范、不够完整，绩效责任约束作用不强等问题。

## 七、相关建议

**（一）凝聚各方力量，持续推进人居环境整治提升。**农村人居环境整治提升是实施乡村振兴战略的第一场硬仗，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。因此，一要强化领导。建议成立由县级主管领导牵头，相关部门负责人组成的陇县农村人居环境整治推进工作领导小组，紧紧围绕目标抓落实，要明确目标，落实责任，重抓推进，要形成县级统筹、部门牵头、镇（街道）主抓、村（居）落实的工作格局，确保整治措施落地见效、整治任务按时完成。要发挥村民在农村环境整治中的主体作用，动员广大群众主动参与，将农村环境卫生等要求纳入村规民约，庭院内部、房前屋后环境整治引导农户自己负责，增强农民群众维护农村环境卫生的自觉性和责任

感，凝聚起全民携手共建美好家园的强大合力；要聚焦农村人居环境改善、农村生活垃圾清理、污水治理等工作，持续推进全县农村人居环境提升和“美丽乡村”建设；要紧盯薄弱环节，县上成立督查考核组开展定期督查、不定期抽查、问题回头看，形成问题台账和督查专报，确保每一项工作、每一个环节不留空当和死角，推动环境整治精细化、长效化、常态化。二要科学组织编制和修订适合陇县农村人居环境整治的行动方案，动员各方力量，强势整合资源，强化各项举措，加快补齐陇县农村人居环境突出短板。三要建立陇县农村人居环境管理的长效机制，避免出现“重建轻管”的现象。合理保障基础设施建设和运行资金需求，积极探索和建立农村人居环境整治投融资体制机制，不断总结和创新建设管护机制，确保各类设施建成并持续稳定运行。

**（二）要量力而行，合理保障基础设施建设和运行资金需求。**一要按照“量力而行、有序发展”的原则，推进农村人居环境整治项目建设，要合理保障基础设施建设和运行资金需求，既要主动作为，加快补齐人居环境整治短板，又要确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，防止脱离实际、寅吃卯粮，严禁实施超出规划和财力的项目。二要积极探索农村人居环境整治投融资机制，采取政府投入引导，撬动社会资本参与，鼓励群众筹资的方式，形成农村人居环境整治的多元投入格局。三要坚持政府过紧日子，坚决压减一般性支出，将节省下来的资金重点用于农村人居环境整治特别是解决群众“急、难、愁、盼”问题。四要加大监督力度，对农村人居环境

境整治工作落实不到位或不可持续的，要督促及时纠正。对截留挪用、套取项目资金的要严肃查处问责。

**（三）广泛宣传，示范引领，助力人居环境整治和乡村振兴。**改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，不仅是农民群众的深切期盼，也是推进乡村全面振兴的一项重要任务。因此，一要广泛宣传，形成合力齐推进。通过制作宣传标语、展板、户外广告、微信小视频等网络宣传等方式，引导广大农村群众树立文明卫生的生活习惯，提升群众对农村人居环境整治工作的认可度及自律意识、文明意识。要充分发动农村党员干部、群众与志愿者齐动手、共创建，在全县掀起人居环境综合整治集中攻坚热潮。二要示范引领，分步实施。按照先易后难、示范引领的总体思路，以陇县已荣获陕西省美丽宜居示范村及其近年来涌现出的示范村典型为样板，总结可推广复制的成功经验，带动陇县农村环境质量整体提升。三要努力实现共建+共治+共享。要充分调动广大农民群众改善人居环境的内生动力，形成全社会共同参与治理的大工作格局，实现农村人居环境全面美、持久美，要积极引导村民参与人居环境整治活动，以身边榜样推动见贤思齐，以文明和谐家风助力人居环境整治和乡村振兴。

**（四）注重科学规划，有计划推进人居环境整治提升。**农村人居环境整治是一项系统工程，更是一项常态工程。新时代要实现乡村生态宜居，应当从强化顶层设计入手，应制定科学合理的规划，为农村人居环境整治提供保障。因此，一要注重规划先行，要坚持全域整治。在农村人居环境整治中，要综

合考虑陇县及各镇村的地理、民俗、发展水平和农民的关切，科学确定不同镇村的整治目标任务，把握好整治力度、建设深度、推进速度以及农民接受度，做到既尽力而为又量力而行。

二要坚持因地制宜。在农村人居环境整治中，要以科学规划为引领，立足乡村特点，遵循自然规律，源于传统根脉，因地制宜、精准施策。深入探索符合当地实际的有效模式，做到既符合发展规律，又保留地域特色，不搞脱离生产生活、违背农民意愿的政绩工程和形象工程。要聚焦群众所思所盼，坚持“农民要什么，我们干什么”，根据不同资源禀赋和发展需求，实行土地分类整治，宜工则工，宜农则农，宜旅则旅。在县城周边，主抓优化国土空间；在乡镇所在地，推进美丽城镇建设；在广大农村，通过农田整理、土地流转，推动美丽乡村建设。

三要坚持集约节约。在农村人居环境整治中，要确保山水林田湖草得到整体保护、系统修复、区域统筹、综合治理。以土地利用总体规划为基础，强化多规融合和规划引导，促进土地资源要素有序流动；四要坚持整体谋划、分类推进、渐进实施、引领带动、人文关怀、改革创新。总之，农村人居环境整治，要按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，努力实现美丽生态、美丽经济、美丽生活“三美融合”，真正实现陇县产业强、百姓富、生态美的发展目标。陇县应在人居环境整治上坚持长效管理，确保意识不松、标准不松、力度不松、管理不松，实现由“一时美”向“持久美”转变，将人居环境整治工作真正干成一项聚民心、顺民意、改民生的“民心工程”。

**（五）增强绩效意识，强化绩效管理。**一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是有关部门应加强对预算单位的培训，增强预算单位绩效意识，有效提高绩效目标编报的规范性和及时性，并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，强化绩效目标审核，对绩效目标内容不完整、绩效指标细化程度不够、指标设置不规范等问题，加大指导力度，将审核意见反馈预算单位进行调整完善，对不符合要求、审核不通过的项目不安排预算，审核通过项目的绩效目标应与预算同步批复下达。

附件 1：绩效考评组成员表

附件 2：项目支出绩效目标执行监控表

附件 3：评价单位营业执照

附件 4：评价单位资质证书

附件 5：绩效评价师证书

陇县财政局

陕西大可工程咨询监理有限公司

2022 年 9 月 9 日



附件 1:

### 绩效考评组成员表

边芳芳	陇县财政局绩效管理股股长
孙光辉	陇县财政局农业股股长
崔娇娇	陇县财政局农业股
尚 勇	陕西大可工程咨询监理有限公司高级工程师
龙军林	陕西大可工程咨询监理有限公司高级工程师
白侃堂	陕西大可工程咨询监理有限公司高级会计师
任德亮	陕西大可工程咨询监理有限公司高级工程师
曹光辉	陕西大可工程咨询监理有限公司会计师
马菊霞	陕西大可工程咨询监理有限公司会计师
范耀华	陕西大可工程咨询监理有限公司助理会计师
宋 燕	陕西大可工程咨询监理有限公司助理会计师
高文婷	陕西大可工程咨询监理有限公司助理工程师
张 岩	陕西大可工程咨询监理有限公司助理工程师

附件 2:

陇县 2022 年农村人居环境整治县级专项资金项目支出绩效目标执行监控表（2022 年度）

单位名称	陇县农业农村局			项目名称	2022 年农村人居环境整治县级专项资金项目											
实施单位	陇县农业农村局			项目批准机关及文号												
资金情况 (万元)		年初预算数	按原项目用途执行数	按原项目用途执行率	调整为其他用途执行数	调整为其他用途执行率	全年执行率									
	年度资金总额	200	140	100%												
	其中：本年一般公共预算拨款		调整为其他用途原因说明													
	其他资金															
累计下达预算资金总额 (分年度实施项目)	200	累计执行数	140	累计执行率	70%											
年度总体目标				年度总体目标完成情况												
目标 1：村庄清洁。 目标 2：镇区、示范村村容村貌提升。				目标 1：全县 104 个行政村常态化开展村庄清洁行动，村庄清洁做到干净、整洁、有序。 目标 2：镇区、示范村提升扎实推进，效果显著。												
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			纠偏措施	
	产出指标	数量指标	行政村村庄提升达到干净、整洁、有序的标准	104 个	-	104 个	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
			镇区村村容村貌提升达到示范样板标准	10 个	-	10 个							√			
			示范村村容村貌提升达到示范样板标准	15 个	-	15 个							√			
	质量指标	全部目标任务质量达标率	100%	-	100%							√				


	时效指标	项目目标任务按时完成率	100%	70%	100%							√			
	成本指标	项目总费用支出	200 万元	73.50 万元	200 万元							√			
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—							—			
	社会效益指标	提升后能体现干净、整洁、美丽宜居、群众满意的效果	明显	明显	明显							√			
		增强广大农民的获得感和幸福感的效果	明显	明显	明显							√			
	生态效益指标	基本实现生态宜居效果	明显	明显	明显							√			
	可持续影响指标	建立公共设施长效管运行护机制效果	明显	明显	明显							√			
满意度指标	服务对象满意度指标	实施项目区农民满意度	≥95%	—	≥95%							√			
完成较好的目标和指标															
存在问题的目标和指标及原因分析															
存在的其它问题															
整改措施															

备注：1. 完成较好的目标和指标：从项目实际执行情况量化填写。  
 2. 存在问题的目标和指标：从项目实际执行情况量化填写。  
 2. 整改措施：针对存在问题，提出切实可行的具体措施。

附件 3:



附件 4:



# 工程造价咨询企业 甲级资质证书

企业名称：陕西大可工程咨询代理有限公司

证书编号：甲 002161005607

有效期：自 2021年03月17日  
至 2024年03月16日



中华人民共和国住房和城乡建设部制



附件 5:

